



ORIGINALE
COPIA

COMUNE DI LIVO

PROVINCIA DI TRENTO

**DETERMINAZIONE
DEL SERVIZIO TECNICO
41/2022
di data 05.05.2022**

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI
"RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO RETE ILLUMINAZIONE
PUBBLICA NELLE FRAZIONI DI PREGHENA E VAROLLO - 4° LOTTO". CUP:
D61C20000030006.**

Determina dell'Ufficio Tecnico comunale nr. 41 del 05.05.2022

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE FRAZIONI DI PREGHENA E VAROLLO – 4° LOTTO". CUP: D61C20000030006.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale nr. 28 dd. 15.06.2020 con la quale veniva conferito l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dell'opera denominata "RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE FRAZIONI DI PREGHENA E VAROLLO – 4° LOTTO" all'ing. Silvano Dominici con studio tecnico in Novella;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale nr. 36 dd. 27.07.2020 avente ad oggetto "Riqualificazione ed efficientamento rete illuminazione pubblica nelle frazioni di Preghena e Varollo – 4° lotto". CUP D61C20000030006. Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo".

Richiamata la propria determinazione n. 75 del 29.07.2020 con la quale si approvava a tutti gli effetti il progetto esecutivo dell'opera a firma dell'ing. Silvano Dominici con studio tecnico in Novella, che prevede una spesa complessiva pari ad € 105.000,00 di cui € 84.124,59 per lavori a base di gara (comprensivi della sicurezza di €. 1.235,00) ed 20.875,41.= per somme a disposizione dell'Amministrazione, riassunto come segue:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
Descrizione	Importi
LAVORI	
Lavori a base d'asta	82.889,59 €
Oneri per la sicurezza	1.235,00 €
TOTALE LAVORI	84.124,59 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Imprevisti e arrotondamenti	1.827,17 €
Spese per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza	7.529,21 €
Spese per oneri previdenziali su S.T. 4%	301,17 €
Spese contrattuali e d'asta	900,00 €
IVA su spese tecniche (22%)	1.722,68 €
IVA sui lavori e sugli imprevisti (10%)	8.595,18 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	20.875,41 €
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	105.000,00 €

Dato atto che i lavori, come risulta dal verbale delle operazioni di gara n. 93279 di data 28.08.2020 sono stati affidati all'Impresa R.P. IMPIANTI ELETTRICI di Rigatti Pier Paolo con sede a Novella (TN), via dei Maurini Alti n.6, C.F. RGTPPL77H08C794Y e P.IVA n. 01732790223, avendo la stessa offerto, sull'importo posto a base di cottimo, al netto degli oneri per la sicurezza, il miglior ribasso percentuale pari al 15,080%, e quindi per l'importo complessivo del contratto di cottimo pari ad € 71.639,84 (euro settantunomilaseicentotrentanove/84) oltre IVA nella misura di legge.

Richiamata la propria precedente determinazione n. 112 del 13.09.2021 con la quale si stabiliva di liquidare al Comune di Rumo €. 565,44.= come spesa per giusta "convenzione per lo svolgimento in forma associata ai sensi della LP 3/2006 della funzione segreteria generale, personale ed organizzazione, svolgimento di procedure di

gara per acquisizioni di beni, servizi e lavori - Comuni Di Bresimo, Cis, Livo e Rumo” ai sensi della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm. in essere.

Richiamata la propria precedente determinazione n. 143 del 07.12.2021 con la quale si approvavano gli elaborati di contabilità riferiti al SAL n.1 dei lavori di cui all’oggetto, a firma dell’ing. Silvano Dominici acquisti al protocollo n. 4690 di data 02.12.2021, stabilendo di liquidare e pagare la ditta R.P. IMPIANTI ELETTRICI di Rigatti Pier Paolo con sede a Novella (TN), via dei Maurini Altì n.6, C.F. RGTPPL77H08C794Y e P.IVA n. 01732790223 per un importo di €. 57.060,85 = oltre IVA al 10% per complessivi €. 62.766,94 (CUP D61C20000030006 - CIG 8404016D62).

Richiamata la propria precedente determinazione n. 144 del 09.12.2021 con la quale si stabiliva di approvare la variante relativa al progetto esecutivo dei “Riqualficazione ed efficientamento rete illuminazione pubblica nelle frazioni di Preghena e Varollo – 4° lotto”, così come redatta dall’ing. Silvano Dominici, con studio tecnico in Novella (TN), reso all’amministrazione nella sua veste definitiva in data 02.12.2021 agli atti sub. prot. n. 4692, che prevede una spesa complessiva pari ad € 105.000,00 di cui € 76.549,99 per lavori a base d’appalto al netto del ribasso d’asta (comprensivi della sicurezza) ed €. 28.450,01 per somme a disposizione dell’Amministrazione e, contestualmente, di affidare a trattativa privata diretta e in deroga alle procedure concorsuali a sensi dell’art 52 c.9 della L.P. 26/93 e s.m. alla ditta R.P. IMPIANTI ELETTRICI di Rigatti Pier Paolo con sede a Novella (TN), via dei Maurini Altì n.6, C.F. RGTPPL77H08C794Y e P.IVA n. 01732790223, i lavori relativi alle opere di completamento così come previsti negli elaborati tecnici resi dal progettista e D.L. al prot. n. 4691 del 02.12.2021 per l’importo complessivo di € 9.401,54 oltre all’IVA nella misura di legge. (CUP D61C20000030006 - CIG Z293451384).

Richiamata la propria precedente determinazione n. 158 del 28.12.2021 con la quale si approvava la dichiarazione di regolare esecuzione relativa ai lavori in diretta amministrazione affidati alla ditta R.P. Impianti elettrici nell’ambito dell’intervento di “Riqualficazione ed efficientamento rete illuminazione pubblica nelle frazioni di Preghena e Varollo – 4° lotto”, così come redatta dall’ing. Silvano Dominici, con studio tecnico in Novella (TN), reso all’amministrazione in data 28.12.2021 agli atti sub. prot. n. 5038, dalla quale si desume che i predetti lavori sono stati regolarmente eseguiti a regola d’arte e rispettando i tempi previsti da contratto e contestualmente si liquidava alla ditta esecutrice la fattura n. 98 del 27.12.2021 per l’importo di €. 9.401,54 oltre IVA al 10% per complessivi €. 10.341,69 alle opere di completamento (CUP D61C20000030006 - CIG Z293451384).

Vista la documentazione relativa alla contabilità finale comprensiva del certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte della ditta R.P. Impianti elettrici e sottoscritta dalla medesima senza riserve, predisposta dal direttore dei lavori ing. Silvano Dominici e acquisita al protocollo comunale n. 1810 del 04.05.2022 dalla quale si desume che l’impresa ha eseguito i lavori medesimi a fronte di un importo complessivo, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari ad €. 76.549,99= oltre IVA nella misura di legge.

Dato atto che dal quadro riepilogativo finale della spesa sostenuta si desume che il risparmio sulla somma autorizzata è pari a €. 334,81.

Ritenuto di procedere all’approvazione della contabilità finale dei lavori, comprensiva del certificato di regolare esecuzione, e disporre la liquidazione delle competenze a favore della ditta esecutrice dei lavori e al tecnico incaricato della direzione lavori.

Visto che l’opera risulta finanziata nel modo seguente:

COSTO COMPLESSIVO		MEZZI FINANZIARI A COPERTURA DEL COSTO		
€ 105.000,00	CAP 3701	CAP. 1240	€ 50.000,00	Contributo per investimenti D.L. 30 art. 1, comma 29, L. 160/2019 (legge di bilancio 2020)
	U.2.02.01.09.012	E.4.02.01.02.001		
	MI 10 PRG. 05	TIP. 200 CAT. 1	€ 55.000,00	Contributo BIM – Piano energetico
	COFOG 64	CAP. 1109		
		E.4.02.01.02.018		
		TIP. 200 CAT. 1		
€ 105.000,00			€ 105.000,00	

Verificata la disponibilità al capitolo 3701 PCF U.2.02.01.09.012 MI 10 PRG 05 COFOG 64 del Bilancio di Previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022.

Vista la deliberazione giunta n. 11 dd. 22.02.2022, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per la gestione del bilancio per l'anno 2022. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi.”

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 05 del 22.02.2022 esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e nota integrativa e del Documento unico di Programmazione (DUP) 2022-2024”.

Visto il D. Lgs. N. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Visto il regolamento di Contabilità in vigore.

Visto lo statuto comunale in vigore.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 Maggio 2018, n. 2.

Considerato che il presente atto ha rilevanza in termini contabili e comporta impegno di spesa e pertanto diventa efficace all'apposizione del relativo visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità comunale e ai sensi dell'art. 187 codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Vista la L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i. per l'adeguamento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni;

DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, gli elaborati di contabilità finale relativi all'intervento in oggetto, a firma del D.L. ing. Silvano Dominici, pervenuti al protocollo comunale in data 04.05.2022 al n. 1810.
2. Di approvare, per quanto esposto in premessa, il quadro riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta, come predisposto dall'Ufficio Tecnico comunale e di seguito esposta, da cui si desume che il costo finale dell'opera ammonta a **€. 104.665,19**, con un'economia di spesa di €. 334,81:

QUADRO RIEPILOGATIVO DEI LAVORI	
Descrizione	Importi
LAVORI	
Lavori a base d'asta	75.314,99 €
Oneri per la sicurezza	1.235,00 €
TOTALE LAVORI	76.549,99 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Lavori in diretta amministrazione	9.401,54 €
Spese per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza	7.529,21 €
Spese per oneri previdenziali su S.T. 4%	301,17 €
Spese contrattuali e d'asta	565,44 €
IVA su spese tecniche (22%)	1.722,69 €
IVA sui lavori e sugli imprevisti (10%)	8.595,15 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	28.115,20 €
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	104.665,19 €

3. Di approvare esplicitamente il certificato di regolare esecuzione di data 02.05.2022 e pervenuto al prot. n. 1810 di data 04.05.2022 redatto dall'ing. Silvano Dominici dal quale si evince la condotta dei lavori, tempistica e contabilizzazione delle opere in appalto.
4. Di liquidare e pagare, subordinatamente alla verifica telematica della regolarità in ordine agli obblighi retributivi, contabili, assicurativi ed antinfortunistici alla normativa vigente da parte del Servizio Finanziario a fronte di regolare fattura a titolo di saldo delle proprie competenze i seguenti importi:
 - **R.P. IMPIANTI ELETTRICI di Rigatti Pier Paolo** con sede a Novella (TN), via dei Maurini Alti n.6, C.F. RGTPPL77H08C794Y e P.IVA n. 01732790223: €. **19.489,14** oltre IVA al 10% per complessivi €. 21.438,05 per i lavori principali (CUP D61C20000030006 – CIG 8404016D62);
 - **ING. SILVANO DOMINICI** con studio tecnico in Romallo in via 4 Novembre, nel comune di Novella C.F. DMNSVN79S15C794N e P. IVA 02027320221: €. **4.206,72** oltre oneri previdenziali 4% ed IVA al 22% per complessivi €. 5.337,49 quale compenso per l'incarico inerente alla progettazione esecutiva, direzione lavori, sicurezza, contabilità dell'opera (CUP D61C20000030006 – CIG Z562D21358), dando atto che €. 4.215,58 sono già stati liquidati a seguito di emissione della fattura n. ING-18/2020 del 16.11.2020;
5. Di dare atto che gli importi di cui al punto precedente sono già impegnati al capitolo 3701 PCF U.2.02.01.09.012 MISSIONE 10 PROGRAMMA 05 COFOG 64 del Bilancio di Previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022.
6. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario alla rideterminazione dell'impegno e alla rideterminazione dell'accertamento.
7. Di dare atto che i pagamenti di cui al presente provvedimento sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui l'art. 3 della Legge 3 agosto 2010 n. 136 e s.m..
8. Di dare atto che l'approvazione della presente, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera da parte dell'Amministrazione Comunale, ma ha solo effetto liberatorio per l'appaltatore dai propri obblighi, compresi la manutenzione e custodia dell'opera ultimata; salva garanzia per difformità e vizi dell'opera ex art. 1667 del Codice Civile.
9. Di svincolare la cauzione definitiva di €. 10.803,29 prestata con polizza fideiussoria n. M13851895 di data 10.09.2020 della compagnia ITAS MUTUA;
10. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta ed al tecnico incaricato;
11. Di trasmettere entro 3 gg lavorativi il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
12. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;
13. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 gg. ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034.
 - b. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

f.to Ing. Letizia Agosti

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Livo, lì 05.05.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Covi Luciano

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE CHE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA
ANNO 2022

USCITA										
LIV. I	LIV. II	LIV. III	LIV. IV	LIV V.	MISS	PROG	cofog	CAPITOLO	IMPORTO	IMPEGNO

ENTRATA										
LIV. I	LIV. II	LIV. III	LIV. IV	LIV V.	TIPOL	CATEG		CAPITOLO	IMPORTO	ACCERTAMENTO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime visto FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE CHE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e dell'articolo 5 del Regolamento di contabilità, per quanto di competenza.

Livo, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Pancheri Roberta

CIG: 8404016D62 - Z562D21358

CUP: D61C20000030006